



ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONCURSO POR INVITACION 03/2017 CONSTRUCCIÓN DE UNA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE UBICADA EN EL CAMINO A MAGUEYES, CON UNA LONGITUD DE 1941 METROS Y UN DIAMETRO DE 6 SEIS PULGADAS, LA CUAL INICIA EN EL CRUCERO DEL CAMINO A MAGUEYES CON EL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN AL TANQUE REGULADOR UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA, EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las **14:00** (catorce) horas del día **26** (veintiséis) de **diciembre del 2017** (dos mil diecisiete) en la Sala de Juntas del Organismo Público Descentralizado Denominado **AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**, por sus siglas **ASTEPA**, ubicada en la finca marcada con el número **60** (sesenta) de la Avenida **GONZÁLEZ GALLO** de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se reunieron por parte de ASTEPA el **ING. FRANCISCO VÁZQUEZ ZARATE** DIRECTOR GENERAL, **ING. FABRICIO DE LA MAR GUTIERREZ** SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS y por parte de EL CONTRATISTA el **ING. SALVADOR CORONA MONTERO**, con motivo de llevar a cabo la elaboración del **FINIQUITO** de los trabajos relativos al **CONCURSO 03/2017 CONSTRUCCIÓN DE UNA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE UBICADA EN EL CAMINO A MAGUEYES, CON UNA LONGITUD DE 1941 METROS Y UN DIAMETRO DE 6 SEIS PULGADAS, LA CUAL INICIA EN EL CRUCERO DEL CAMINO A MAGUEYES CON EL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN AL TANQUE REGULADOR UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA, EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.**

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos que por este acto se entregan son todos aquellos relacionados con el **CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO POR TIEMPO DETERMINADO**; suscrito entre **ASTEPA** y el **ING. SALVADOR CORONA MONTERO**, cuyo objeto fue la realización de los trabajos para LA **CONSTRUCCIÓN DE UNA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE UBICADA EN EL CAMINO A MAGUEYES, CON UNA LONGITUD DE 1941 METROS Y UN DIAMETRO DE 6 SEIS PULGADAS, LA**



Tepatitlán
Gobierno Municipal

Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán
GONZÁLEZ GALLO 60
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
ASTEPA_CONTACTO@TEPATITLAN.GOB.MX
TELÉFONO 01 (378) 788 700 /8794 /8795



CUAL INICIA EN EL CRUCERO DEL CAMINO A MAGUEYES CON EL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN AL TANQUE REGULADOR UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA, EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.

Mismos que se adjudicaron bajo el contrato de obra a precio unitario por tiempo determinado, de fecha **03** (tres) de **noviembre de 2017** (dos mil diecisiete).

2. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO Y VOLÚMENES REALMENTE EJECUTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO.

a) **IMPORTE CONTRACTUAL.-** El importe de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de: **\$1,344,097.30** (un millón trescientos cuarenta y cuatro mil noventa y siete pesos 30/100) moneda nacional, más I.V.A. Correspondiente a la propuesta económica para la obra y la cantidad de \$215,055.57 (doscientos quince mil con cincuenta y cinco pesos 57/100) moneda nacional, por concepto de impuesto al valor Agregado. Sumando un **total de \$1,559,152.87** (un millón quinientos cincuenta y nueve mil ciento cincuenta y dos pesos 87/100) moneda nacional.

b) **IMPORTE REAL DE ACUERDO CON LA ESTIMACIÓN ÚNICA Y FACTURA RESPECTIVA.-** El importe real de la obra objeto del contrato fue por la cantidad de: **\$1,559,082.02** (un millón quinientos cincuenta y nueve mil ochenta y dos pesos 02/100) moneda nacional, amparados por los generadores debidamente revisados y autorizados, así como por los cheques y facturas entregados, los que se describen a continuación:

Cheque	Fecha	Cantidad	Factura	fecha	Cantidad
508	13/11/2017	\$389,788.22	A 29	10/11/2017	\$389,788.22
509	15/11/2017	\$69,825.71	A 30	15/11/2017	\$69,825.71
511	27/11/2017	\$220,058.50	A 32	24/11/2017	\$220,058.50
520	11/12/2017	\$219,598.48	A 33	30/11/2017	\$219,598.48
521	13/12/2017	\$430,105.12	A 34	11/12/2017	\$430,105.12
524	26/12/2017	\$229,705.99	A 35	21/12/2017	\$229,705.99
				TOTAL	\$1,559,082.02



- c) **VOLÚMENES REALMENTE EJECUTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO.**- Los volúmenes realmente ejecutados por **EL CONTRATISTA** son los que se mencionan y describen en las estimaciones que se acompañan a la presente acta de finiquito.

3. PERIODO REAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

El plazo de ejecución de los trabajos pactado conforme a lo establecido en las bases del concurso y lo establecido en el contrato, fue del día **06** (seis) de **noviembre** al día **08** (ocho) de **diciembre de 2017** (dos mil diecisiete) comenzando precisamente el día **06** (seis) **noviembre**, concluyendo por **recalendarización** el día **22** (veintidós) **de diciembre de 2017** (dos mil diecisiete). Los trabajos se realizaron en tiempo y forma a satisfacción de **ASTEPA**, abarcando la totalidad del plazo establecido.

4. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES, LOS GASTOS APROBADOS Y LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES.

En relación a las estimaciones aprobadas y pendientes, queda asentado en el acta que por los trabajos realizados **EL CONTRATISTA** generó y presentó, para su revisión, aprobación y cobro, 05 (cinco) estimaciones mismas que fueron revisadas y aprobadas por **ASTEPA**, por lo que se generaron los créditos a favor de **EL CONTRATISTA**, por la cantidades entregadas que se mencionan en las estimaciones.

5. CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HAYA INCURRIDO EL CONTRATISTA

En este momento se hace constar que **EL CONTRATISTA** hace la entrega de la fianza por vicos ocultos a favor de **ASTEPA**, valiosa por la cantidad de **\$155,915.28** (ciento cincuenta y cinco mil novecientos quince pesos 28/100 moneda nacional); expedida por la institución financiera denominada **SOFIMEX, S.A**, con número de **póliza, 2145091, vigencia 03** (tres) de **noviembre 2017** (dos mil diecisiete) hasta la recepción total de los trabajos y a satisfacción de

Empresa y saneamiento del municipio de Tepatitlán

GONZÁLEZ GALLO 60
TEPATILÁN DE MORELOS, JALISCO
ASTEPA_CONTACTO@TEPATILÁN.GOB.MX
TELÉFONO 01 (378) 788 700 /8794 /8795





Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de la cual se agrega copia simple a la presente acta. Lo anterior en términos de lo establecido en las bases del concurso y de la **CLÁUSULA OCTAVA** del contrato respectivo.

6. DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA

Por este acto **EL CONTRATISTA** extiende en favor de **ASTEPA** el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

7. FECHA Y LUGAR DE LIQUIDACIÓN DEL FINIQUITO


La liquidación del finiquito se llevará a cabo el día **26** (veintiséis) de **diciembre** de **2017** (dos mil diecisiete) a las **14:00** (catorce) horas, en las oficinas de la Dirección General de **ASTEPA**, ubicadas en la finca marcada con el número 60 (sesenta) de la Avenida González Gallo, en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Siendo las **15:00** (quince) horas del día de su inicio se dio por terminada el **ACTA DE FINIQUITO DE LA OBRA RELATIVA AL CONCURSO POR INVITACION03/2017 CONSTRUCCIÓN DE UNA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE UBICADA EN EL CAMINO A MAGUEYES, CON UNA LONGITUD DE 1941 METROS Y UN DIAMETRO DE 6 SEIS PULGADAS, LA CUAL INICIA EN EL CRUCERO DEL CAMINO A MAGUEYES CON EL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN AL TANQUE REGULADOR UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA, EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.**

Se cierra el acta en 05 (cinco) fojas útiles impresa por una sola de sus caras y firmando de conformidad quienes asistieron y así quisieron hacerlo, proporcionando una copia simple de dicha acta a cada una de las partes.



POR ASTEPA:


ING. FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE
DIRECTOR GENERAL


ING. FABRICIO DE LA MAR GUTIERREZ
SUPERVISOR DE LA OBRA

POR EL CONTRATISTA:


SALVADOR CORONA MONTERO

La presente hoja de firma pertenece al acta que se levanta con motivo de la celebración de la etapa de **FINIQUITO** de la obra concursada **03/2017 CONSTRUCCIÓN DE UNA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE UBICADA EN EL CAMINO A MAGUEYES, CON UNA LONGITUD DE 1941 METROS Y UN DIAMETRO DE 6 SEIS PULGADAS, LA CUAL INICIA EN EL CRUCERO DEL CAMINO A MAGUEYES CON EL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN AL TANQUE REGULADOR UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA, EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.**