

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)
ESTADO DE JALISCO
CIERRE DE EJERCICIO 2022

R.F.C. ASM07115MU2

DIA 12 MES 01 AÑO 2023
Hoja 1 de

N° DE OBRAS	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				S A L I D O				METAS Y UNIDADES		OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACION	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MPAL Y/ U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MPAL Y/ U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MPAL Y/ U OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
1	AP	Mejoramiento de eficiencia energética en el sistema de distribución de energía eléctrica para las subestaciones de distribución de energía eléctrica en el municipio de Tepatlilán Jalisco.	TEPATITILÁN DE MORELOS	30/12/2021	30/09/2022	6,149,922	3,074,961.00	0.00	3,074,961.00	\$5,819,324.00	2,908,862.00	0.00	2,908,862.00	336,058.00	168,029.00	0.00	168,029.00	14	CONCLUIDA	
2	AP	Mejoramiento de eficiencia energética en el sistema de distribución de energía eléctrica para las subestaciones de distribución de energía eléctrica en el municipio de Tepatlilán Jalisco.	TEPATITILÁN DE MORELOS	31/01/2022	07/02/2022	2,532,794	1,266,392.00	0.00	1,266,392.00	2,441,986.00	1,220,796.00	0.00	1,220,796.00	81,188.80	45,594.00	0.00	45,594.00	196	CONCLUIDA	
3	AP	Mejoramiento de eficiencia energética en el sistema de distribución de energía eléctrica para las subestaciones de distribución de energía eléctrica en el municipio de Tepatlilán Jalisco.	TEPATITILÁN DE MORELOS	25/02/2022	28/12/2022	3,817,138	1,808,596.00	0.00	1,808,596.00	3,371,728.00	1,855,094.00	0.00	1,855,094.00	245,419.00	122,705.00	0.00	122,705.00	694	CONCLUIDA	
4	AP	Mejoramiento de eficiencia energética en el sistema de distribución de energía eléctrica para las subestaciones de distribución de energía eléctrica en el municipio de Tepatlilán Jalisco.	TEPATITILÁN DE MORELOS	19/02/2022	24/10/2022	1,440,000	720,000.00	0.00	720,000.00	1,356,193.00	676,095.50	0.00	676,095.50	83,807.90	41,903.50	0.00	41,903.50	309	CONCLUIDA	
5	AP	Mejoramiento de eficiencia energética en el sistema de distribución de energía eléctrica para las subestaciones de distribución de energía eléctrica en el municipio de Tepatlilán Jalisco.	TEPATITILÁN DE MORELOS	24/02/2022	19/10/2022	533,920	266,960.00	0.00	266,960.00	802,848.26	301,474.14	0.00	301,474.14	49,823.26	24,911.63	0.00	24,911.63	8	CONCLUIDA	

ASPTPDA
AGENCIA SANITARIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITILÁN



TEPATITILÁN

5	AP	Mejoras en infraestructura. Reemplazo de bombas para las aducciones de Tepetitlan de Morelos. Motor 40 HP y 11.55 para el pozo no 20 de 4' y motor 60 HP de 12.20 y 14.00 para el pozo no 41 de 4' y motor 80 HP para el pozo no 9 de 3' y motor 100 HP para el pozo no 42 de 3'.	Equipamiento de	TEPATITLAN DE MORELOS	306/12/2021	13/09/2021	392,000	196,000.00	0.00	188,000.00	419,278.52	279,539.26	0.00	239,539	-27,278.52	13,836.78	0.00	-13,836.28	Bomba	9	CONCLUIDA
7	AP	Mejoras en infraestructura. Reemplazo de motores para las aducciones de Tepetitlan de Morelos. Motor 30 y 42 para el pozo no 20 de 4' y motor 60 HP de 12.20 y 14.00 para el pozo no 41 de 4' y motor 80 HP para el pozo no 9 de 3' y motor 100 HP para el pozo no 42 de 3'.	Equipamiento de	TEPATITLAN DE MORELOS	298/12/2021	09/12/2021	333,000	166,500.00	0.00	166,500.00	306,750.40	153,375.20	0.00	153,375	28,248.60	13,124.80	0.00	13,124.80	motor	5	CONCLUIDA
8	AP	Mejoras en infraestructura. Reemplazo de bombas para las aducciones de Tepetitlan de Morelos. Motor 40 HP y 11.55 para el pozo no 20 de 4' y motor 60 HP de 12.20 y 14.00 para el pozo no 41 de 4' y motor 80 HP para el pozo no 9 de 3' y motor 100 HP para el pozo no 42 de 3'.	Equipamiento de	TEPATITLAN DE MORELOS	220/2/2021	15/12/2021	229,682	114,841.00	0.00	114,841.00	447,426.00	223,713.00	0.00	223,713	-217,844.00	-79,822.00	0.00	-79,822.00		2	CONCLUIDA
8	AP	Mejoras en infraestructura. Reemplazo de bombas para las aducciones de Tepetitlan de Morelos. Motor 40 HP y 11.55 para el pozo no 20 de 4' y motor 60 HP de 12.20 y 14.00 para el pozo no 41 de 4' y motor 80 HP para el pozo no 9 de 3' y motor 100 HP para el pozo no 42 de 3'.	Equipamiento de	TEPATITLAN DE MORELOS	28/02/2021	14/09/2021	380,000	150,000.00	0.00	150,000.00	59,389.99	29,700.00	0.00	29,700	240,600.01	130,300.21	0.00	130,300.01		300	CONCLUIDA
10	AP	Mejoras en infraestructura. Reemplazo de bombas para las aducciones de Tepetitlan de Morelos. Motor 40 HP y 11.55 para el pozo no 20 de 4' y motor 60 HP de 12.20 y 14.00 para el pozo no 41 de 4' y motor 80 HP para el pozo no 9 de 3' y motor 100 HP para el pozo no 42 de 3'.	Equipamiento de	TEPATITLAN DE MORELOS	29/11/2021	29/11/2021	244,000	122,000.00	0.00	122,000.00	283,980.12	142,945.06	0.00	142,945	-41,896.12	20,945.06	0.00	-20,945.06	MED	7	CONCLUIDA
11	AP	Mejoras en infraestructura. Reemplazo de bombas para las aducciones de Tepetitlan de Morelos. Motor 40 HP y 11.55 para el pozo no 20 de 4' y motor 60 HP de 12.20 y 14.00 para el pozo no 41 de 4' y motor 80 HP para el pozo no 9 de 3' y motor 100 HP para el pozo no 42 de 3'.	Equipamiento de	TEPATITLAN DE MORELOS	03/12/2021	03/12/2021	80,000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0	60,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	Pza.	2	NO SE REALIZO

ASSTPBA
AGUA Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN



TEPATITLAN

12	AP	Mejoras de infraestructura. Equipamiento de SUSTITUCION DE DOBR ESCRIBIOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS EN TEPATITLAN DE MORELOS. MODULO DE CALIDAD PARA MODULO 4 Y 5 CALIDAD EDUCATIVA	TEPATITLAN DE MORELOS	24/11/2021	03/12/2021	64,000	32,000.00	0.00	32,000.00	58,205.68	34,102.84	0.00	34,123	-4,815.88	2,122.84	0.00	2,102.84	EQ.	8	CONCLUIDA
13	AP	Mejoras de infraestructura. Equipamiento de VALADACION DE 12 VAGAS DE 1 y 10 HORAS PARA LA MANUTENCION DE LA RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE UN MANEJO EFICIENTE DE AGUA POTABLE EN TEPATITLAN DE MORELOS Y DEL PROCESO	TEPATITLAN DE MORELOS	13/07/2021	08/12/2021	45,000	22,500.00	0.00	22,500.00	52,374.30	26,187.00	0.00	26,187	9.90	3,887.00	0.00	3,887.00	VAGAS	20	CONCLUIDA
14	AP	Mejoras de infraestructura. Equipamiento de USTACION DE MANEJO DE AGUA POTABLE EN TEPATITLAN DE MORELOS. LA PERFORACION SERA CON RECUBRIMIENTOS DEL PROCESO	TEPATITLAN DE MORELOS	08/12/2021	09/12/2021	160,000	80,000.00	0.00	80,000.00	588,610.03	284,305.02	0.00	284,306	-460,510.03	-284,305.02	0.00	-284,305.02	MED	1	CONCLUIDA
15	AP	Mejoras de infraestructura. Equipamiento de SOMBRERO DE PLANTA GERENCIAL DE COMERCIO DE MOTOR CLIMATIZABLE DE 220V CON UN APORTANCIA DE 2000 W PARA LA PERFORACION DE AGUA POTABLE Y VERIFICACION DE AGUA	TEPATITLAN DE MORELOS	18/12/2021	18/12/2021	250,000	125,000.00	0.00	125,000.00	271,630.13	135,616.07	0.00	135,616	0.00	12,915.07	0.00	12,915.07	EQ	1	CONCLUIDA
16	AP	Mejoras de infraestructura. Equipamiento de PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN TEPATITLAN DE MORELOS PARA EL ACERO INDUSTRIAL. MODULO 4 PARA EL ACERO INDUSTRIAL. MODULO 4 PARA EL ACERO INDUSTRIAL	TEPATITLAN DE MORELOS	08/10/2021	08/10/2021	50,000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	EQ.	1	NO SE REALIZO
17	AP	Mejoras de infraestructura. Equipamiento de SUSTITUCION E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	24/11/2021	24/11/2021	170,000	85,000.00	44.00	85,000.00	228,152.20	114,676.13	0.00	114,676	-58,152.20	-25,576.15	0.00	-25,576.15	EQ.	1	CONCLUIDA
18	AP	Mejoras de infraestructura. Equipamiento de EQUIPAMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN TEPATITLAN DE MORELOS. VOLUMEN DE 1000 LITROS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	06/12/2021	06/12/2021	200,000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0	250,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	EQ.	1	NO SE REALIZO
19	AP	Mejoras de infraestructura. Equipamiento de MODULO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN TEPATITLAN DE MORELOS. TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN TEPATITLAN DE MORELOS. TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	25/02/2021	25/02/2021	30,000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0	30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	Bombas	1	NO SE REALIZO


ASSTEBPA
AGENCIA SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

TEPATITLAN

20	AP	Mejora de Equipamiento de sustitución e instalación de actuador eléctrico con torque de 80000 N.M para automatización de salto en Municipio de Valle de Guadalupe	TEPATITLÁN	250929221	250929221	51,500	25,750.00	0.00	25,750.00	44,871.80	22,335.90	0.00	22,336	8,828.48	3,614.20	0.00	3,614.20	Actuador	1	CONCLUIDA
21	AP	Mejora de Equipamiento de infraestructura e instalación de motor eléctrico de 2 HP para automatización de salto en Municipio de Valle de Guadalupe	VALLE DE GUADALUP E	27072021	27072021	380,000	150,000.00	0.00	150,000.00	316,234.73	158,117.37	0.00	158,117	-18,234.73	8,117.96	0.00	8,117.96	motor	1	CONCLUIDA
22	AP	Mejora de Equipamiento de infraestructura e instalación de motor eléctrico de 2 HP para automatización de salto en Municipio de Valle de Guadalupe	VALLE DE GUADALUP E	15122821	15122821	250,000	125,000.00	0.00	125,000.00	298,152.70	132,579.35	0.00	132,578	8.90	7,576.95	0.00	7,576.95	motor	1	CONCLUIDA
23	AP	Mejora de Equipamiento de infraestructura e instalación de motor eléctrico de 2 HP para automatización de salto en Municipio de Valle de Guadalupe	VALLE DE GUADALUP E	86122821	86122821	30,000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0	50,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	EQ	1	NO SE REALIZO
24	AP	Mejora de Equipamiento de infraestructura e instalación de motor eléctrico de 2 HP para automatización de salto en Municipio de Valle de Guadalupe	VALLE DE GUADALUP E	86122821	86122821	100,000	50,000.00	0.00	50,000.00	84,697.84	32,348.82	0.00	32,348	35,302.16	17,651.08	0.00	17,651.08	Bomba	1	CONCLUIDA
25	AP	Mejora de Equipamiento de infraestructura e instalación de motor eléctrico de 2 HP para automatización de salto en Municipio de Valle de Guadalupe	VALLE DE GUADALUP E	04082921	04082921	60,500	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	0	60,500.00	30,250.00	0.00	30,250.00	Atrilador	1	NO SE REALIZO

AGUAS Y SANITARIO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

[Handwritten signature]



TEPATITLÁN

26	AP	Materiales Rehabilitación de tuberías de 24 pulgadas de diámetro de concreto armado para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Valle de Guadalupe	VALLE DE GUADALUPE	26/08/2021	26/08/2021	25,000	12,500.00	0.00	12,500.00	18,951.44	9,025.72	0.00	9,028	6,945.56	3,674.28	0.00	3,674.28	EQ	1	CONCLUIDA
27	AP	Materiales Llaves de conexión de tuberías de 1.5 pulgadas de diámetro de concreto armado para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Valle de Guadalupe	VALLE DE GUADALUPE	27/07/2021	27/07/2021	1,090,000	500,000.00	0.00	500,000.00	890,531.42	345,705.71	0.00	345,706	399,868.56	154,834.29	0.00	154,834.29	MTS	743	CONCLUIDA
28	SAN	Rehabilitación de tuberías de 30 pulgadas de diámetro de concreto armado para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Tepatlilán	TEPATITILÁN DE MORELOS	13/07/2021	13/07/2021	273,764	136,882.00	0.00	136,882.00	166,828.68	83,314.34	0.00	83,314	167,135.32	53,567.66	0.00	53,567.66	MTS	1	CONCLUIDA
29	SAN	Rehabilitación de tuberías de 30 pulgadas de diámetro de concreto armado para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Tepatlilán	TEPATITILÁN DE MORELOS	26/08/2021	26/08/2021	62,236	33,118.00	0.00	33,118.00	69,236.00	33,118.00	0.00	33,118	69	0.00	0.00	0.00	Bomba	1	CONCLUIDA
30	SAN	Rehabilitación de tuberías de 30 pulgadas de diámetro de concreto armado para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Tepatlilán	TEPATITILÁN DE MORELOS	29/12/2021	29/12/2021	440,000	220,000.00	0.00	220,000.00	545,056.00	272,528.00	0.00	272,528	165,656.00	52,528.00	0.00	52,528.00	Sedimentador	2	CONCLUIDA
31	SAN	Rehabilitación de tuberías de 30 pulgadas de diámetro de concreto armado para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Tepatlilán	TEPATITILÁN DE MORELOS	29/09/2021	29/09/2021	280,000	100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	130,000.00	0.00	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	Pza.	1	CONCLUIDA
32	SAN	Rehabilitación de tuberías de 30 pulgadas de diámetro de concreto armado para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Tepatlilán	TEPATITILÁN DE MORELOS	28/12/2021	28/12/2021	150,000	75,000.00	0.00	75,000.00	167,852.56	83,925.28	0.00	83,925	17,852.56	8,926.28	0.00	8,926.28	Bombas	1	CONCLUIDA
33	SAN	Rehabilitación de tuberías de 30 pulgadas de diámetro de concreto armado para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Tepatlilán	TEPATITILÁN DE MORELOS	29/12/2021	29/12/2021	45,000	22,500.00	0.00	22,500.00	52,283.00	26,191.50	0.00	26,192	7,383.29	3,691.50	0.00	3,691.50	EQ	1	CONCLUIDA
34	SAN	Rehabilitación de tuberías de 30 pulgadas de diámetro de concreto armado para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Tepatlilán	TEPATITILÁN DE MORELOS	29/12/2021	29/12/2021	48,000	24,000.00	0.00	24,000.00	60,372.86	30,196.43	0.00	30,196	20,372.86	10,196.43	0.00	10,196.43	EQ	1	CONCLUIDA

ASSTEPBA
AGUAS SANITARIAS
DEL MUNICIPIO DE TEPATILILÁN



TEPATILILÁN

35	36	37	de TEPATITLÁN DE MORELOS	2011/2021	2011/2021	125,000	62,500.00	0.00	62,500.00	115,634.02	57,817.04	0.00	57,817	9,345.88	4,622.99	0.00	4,622.99	Medidor	1	CONCLUIDA
Materia Investigación de Medidor de Flujo de Agua en el Canal de Riego de Poncha de San Mateo	Medidor Equipo de Medición de Flujo de Agua en el Canal de Riego de Poncha de San Mateo	Equipamiento de Tapatitlán	TEPATITLÁN DE MORELOS	2011/2021	2011/2021	125,000	62,500.00	0.00	62,500.00	115,634.02	57,817.04	0.00	57,817	9,345.88	4,622.99	0.00	4,622.99	Medidor	1	CONCLUIDA
Materia Investigación de Medidor de Flujo de Agua en el Canal de Riego de Poncha de San Mateo	Medidor Equipo de Medición de Flujo de Agua en el Canal de Riego de Poncha de San Mateo	Equipamiento de Tapatitlán	TEPATITLÁN DE MORELOS	2011/2021	2011/2021	381,250	190,625.00	0.00	190,625.00	236,134.80	129,057.40	0.00	129,057	123,181.20	61,590.60	0.00	61,590.60	Medidor	1	CONCLUIDA
Materia Investigación de Medidor de Flujo de Agua en el Canal de Riego de Poncha de San Mateo	Medidor Equipo de Medición de Flujo de Agua en el Canal de Riego de Poncha de San Mateo	Equipamiento de Tapatitlán	TEPATITLÁN DE MORELOS	2011/2021	2011/2021	80,000	30,000.00	0.00	30,000.00	51,504.00	25,752.00	0.00	25,752	8,456.80	4,228.40	0.00	4,228.40	Bomba	2	CONCLUIDA
SUMA DE HOJA						28,499,142	10,249,874	14	10,249,874	19,377,748	9,688,874	0	9,688,874	1,118,351	560,997	0	560,997			
TOTAL						28,499,142	10,249,874	14	10,249,874	19,377,748	9,688,874	0	9,688,874	1,118,351	560,997	0	560,997			

CON EL TOTAL DE ACCIONES, SE ALCANZO A INCORPORAR		
HABITANTES NUEVOS	0	
AGUA POTABLE	0	
ALCANTARILLADO	0	
SEWAGEMENTO (UP)	0	

L.C. JOSÉ LUIS GÓMEZ MARTÍN
EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN



TEPATITLÁN

ING. ENRIQUE GARCÍA CÁDIZ
COORDINADOR DE ACTIVIDADES DE INGENIERÍA DE OBRAS SANITARIAS



Recibido
C. Enre da
Ejercicio Para
Revisión

