

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS

ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2022

ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

R.F.C. ASM071115MU2

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE TOTAL			OBSERVACIONES	
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)				FÍSICO (PORCENTAJE)
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE		
1	Mejoramiento de Eficiencia Energía Eléctrica ; Consumo para operación de infraestructura ; APOYO PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO: POZOS PROFUNDOS Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y CÁRCAM DE BOMBEO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EL SALTO - TEPATITLÁN.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	6,187,658	3,093,829	0	3,093,829	5,652,948.69	0.00	0.00	5,652,948.69	5,652,948.69	0.00	5,652,948.69	91.36%	EN PROCESO
2	Mejoramiento de Eficiencia Materiales y reactivos ; Materiales y reactivos para potabilización y desinfección ; SUMINISTRO DE INSUMOS BASE DE EPS-480(COAGULANTE FLOCULANTE) PARA EL PROCESO DE SEDIMENTACIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS A UTILIZAREN LA PLANTA POTABILIZADORA.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	2,570,520	1,285,260	0	1,285,260	2,087,733.90	0.00	0.00	2,087,733.90	2,087,733.90	0.00	2,087,733.90	81.22%	EN PROCESO
3	Mejoramiento de Eficiencia Materiales y reactivos ; Materiales y reactivos para potabilización y desinfección ; SUMINISTRO DE INSUMOS BASE DE HIPOCLORITO SÓLIDO AL 13% PARA EL PROCESO DE DESINFECCIÓN DE LA GUAYUTILIZADO EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS Y EN POZOS PROFUNDOS.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	3,617,138	1,808,569	0	1,808,569	1,536,310.79	0.00	0.00	1,536,310.79	1,536,310.79	0.00	1,536,310.79	42.47%	EN PROCESO
4	Mejoramiento de Eficiencia Sistema Comercial ; Micromedidores ; SUMINISTRO DE 3,000 MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE DE 15mm (1/2") DE DEL TIPO VELOCIDAD Y CHORRO MULTIPLE, CLASE METRO LÓGICA, CUMPLE DE MATERIAL SINTÉTICO TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA, QUE CUMPLA CON NFES TANDAR 61, CAPSULA VISOR DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO CON DISPOSITIVO ANTI EMPAÑAMIENTO IP88, REGISTRO ORIENTABLE 359°, COMPATIBLE CON TECNOLOGÍA DE RADIO ENCAPSULADO EN REGISTRO CONFORMALANOM-912-3CF-1984 LA INSTALACIÓN SERÁ CON RECURSOS PERSONAL PROPIOS DEL SISTEMA, FUERA DEL PROCEDER.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	1,440,000	720,000	0	720,000	0.00	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	580,000.00	40.28%	EN PROCESO
5	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; SUSTITUCIÓN DE MOTORES PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN TEPATITLÁN: MOTOR 40HP DE 8.9Y 10ips PARA POZOS Nos. 33, 8, 5, 4, MOTOR 80HP DE 12.20Y 14ips PARA POZOS Nos. 30, 20 Y ENCAPILLA DE GUADALUPE No. 2, MOTOR 75HP DE 14ips PARA POZO No. 4 EN CAPILLA DE GUADALUPE, MOTOR 50HP DE 9ips ENCAPILLA DE GUADALUPE No. 5 Y MOTOR 100 HP DE 30 ips POZO No. 42	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	533,920	266,960	0	266,960	0.00	0.00	0.00	89,729.48	89,729.48	0.00	89,729.48	16.81%	EN PROCESO

26	Rehabilitada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; REHABILITACIÓN DE CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DE 24" CONSISTE EN: SUSTITUCIÓN DEL ARJET DE CIRCUITO IMPRESO PARA CONEXIÓN DE EMIDIDOR DE FLUJO MAGNÉTICO Y SUSTITUCIÓN DE CAJAS DE CONEXIONES. EN PLANTAS POTABILIZADORA "EL SALTO".	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	I-T	25,000	12,500	0	12,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE	
27	Nueva Línea de conducción ; Línea de conducción ; CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA COLONIA POPOTESENAV, RAFAEL CASILLAS ACEVES CONTUBERIA DE PVC RD-268" DE Ø, INCLUYE JUNCA JADE VÁL VULASTIPO" C" DE BLOQUE DE 2X3X2m, VÁL VULADE 6" BRIDADA DE VÁSTAGO Ø 10, VÁL VULVA DE 2" DE ESFERA Y VAEA DE 2" TRIFUNCIONAL.	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	I-T	1,000,000	500,000	0	500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE	
28	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL BASE DE EPIEDRA (MAMPUESTO), CON UNADIMENSIÓN DE 50m DE LARGO, DESPLANTANDO SEEN 70cm CERRANDOA 40cm Y 1.50m DE ALTO, PARA LA PROTECCIÓN DE TANQUE DE PRETRATAMIENTO EN PTAR "LAGUNILLAS".	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	I-T	273,764	136,882	0	136,882	166,628.68	0.00	0.00	166,628.68	166,628.68	0.00	166,628.68	60.87%	CONCLUIDA
29	Rehabilitada Equipamiento ; Equipamiento ; REHABILITACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES DE 30HP PARA 40" PARA AGUAS RESIDUALES UBICADA EN CÁRCAMODE PRETRATAMIENTO DEL PTAR "LAGUNILLAS" CONSISTE EN: REEMBIBINADO, CAMBIO DE BALEROS, SELLOS MECANICOS.	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	I-T	66,236	33,118	0	33,118	66,236.00	0.00	0.00	66,236.00	66,236.00	0.00	66,236.00	100.00%	CONCLUIDA
30	Rehabilitada Equipamiento ; Equipamiento ; REHABILITACIÓN DE LOS SEDIMENTADORES PRIMARIO" B" Y SECUNDARIO" A" CONSISTE EN: LIMPIEZA, LUBRICACIÓN DE RASTRAS, RODAMIENTOS, DENSATADOR, COLECTOR DE NATAS Y DEFLECTORES. ASICOM LA INSTALACIÓN DE MOTOR REDUCTOR DE 1/2 HP A 5.49 RPM DE SALIDA. DE LA PTAR "LAGUNILLAS"	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	I-T	440,000	220,000	0	220,000	681,813.20	0.00	0.00	681,813.20	681,813.20	0.00	681,813.20	154.96%	CONCLUIDA
31	Rehabilitada Equipamiento ; Equipamiento ; REHABILITACIÓN DE COMPUERTA DE CONTROL DE EMASIAS CONSISTE EN: CAMBIO DE BALEROS, VÁSTAGO, VOLANTE Y PLACA DE COMPUERTA. PARA PTAR "LAGUNILLAS".	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	I-T	200,000	100,000	0	100,000	265,325.64	0.00	0.00	265,325.64	265,325.64	0.00	265,325.64	132.66%	CONCLUIDA
32	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; SUMINISTRO DE BOMBAS SUMERGIBLES DE 30HP A 440V PARA LA INSTALACIÓN DE CÁRCAMODE BOMBEO DE PRETRATAMIENTO. UBICADO EN LA PTAR "LAGUNILLA"	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	I-T	150,000	75,000	0	75,000	172,609.54	0.00	0.00	172,609.54	172,609.54	0.00	172,609.54	115.07%	CONCLUIDA

33	RehabilitadaEquipamiento ; Equipamiento ; REHABILITACIONDEBOMBADE40HPA440VDE100psLOSTRABAJOSCONSISTENEN:CAMBIO DE FLECHA Y CUERPO DE TAZONES. EN PTAR "LAGUNILLAS".	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	I-T	45,000	22,500	0	22,500	62,164.40	0.00	0.00	62,164.40	62,164.40	0.00	62,164.40	138.14%	CONCLUIDA
34	RehabilitadaEquipamiento ; Equipamiento ; REHABILITACIONDEMOTORDE40HPA440VLOSTRABAJOSCONSISTENEN:REEMBONADO,CAMBIO DEBALEROSYSSELLOSMECANICOS,UBICADOEN CARCAMODEALIMENTACION EN LA PTAR "LAGUNILLAS".	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	I-T	40,000	20,000	0	20,000	62,164.40	0.00	0.00	62,164.40	62,164.40	0.00	62,164.40	155.41%	CONCLUIDA
35	MejoradaEquipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; SUSTITUCIONDEMACROMEDIDORDEFLUJOUILT RASONICOINSTALADOENCANALPARSHALL DE 6" DE Ø , PARA EFLUENTE DE PTAR "CAPILLA DE GUADALUPE".	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	I-T	125,000	62,500	0	62,500	115,634.02	0.00	0.00	115,634.02	115,634.02	0.00	115,634.02	92.51%	CONCLUIDA
36	MejoradaEquipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; SUSTITUCIONDEEQUIPAMIENTOENTANQUE"A"PARAESTABILIZACIONCALINADELDOSENPTAR"LAGUNILLAS"CONSISTEEN:SUSTITUCIONDE MOTORDE25HPA440V,MOTORREDUCTOR,PROPELLADEACEROINOXIDABLE,VASTAGODEACEROINOXIDABLEYSCALERA DE ACEROINOXIDABLE.	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	I-T	381,296	190,648	0	190,648	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE
37	MejoradaEquipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; SUMINISTRODEDOSBOMBASSUMERGIBLESDE1HPA220VPARAINSTALARENTANQUEDE IGUALACION Y DIGESTOR DE LODOS. PARA LA PTAR "CENJURE".	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	I-T	60,000	30,000	0	30,000	51,504.00	0.00	0.00	51,504.00	51,504.00	0.00	51,504.00	85.84%	CONCLUIDA
RESUMEN GENERAL					20,575,214.00	10,287,607.00	0.00	10,287,607.00	12,790,328.71	0.00	0.00	12,790,328.71	13,502,769.39	0.00	13,502,769.39	65.63%	

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

COORDINADOR DE ACTIVIDADES DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFICO

L.A. JOSÉ LUIS GÓMEZ MARTIN

FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ING. DANIEL ALBERTO ARAMBULA MON