

ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA)

R.F.C. : ASM 071115 MUZ

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE TOTAL				OBSERVACIONES	
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)				FÍSICO (PORCENTAJE)
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE		TOTAL
1	Energía Eléctrica ; Consumo para Operación de Infraestructura ; APOYO PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO: POZOS PROFUNDOS Nos. : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Y 13.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	3,191,726	1,595,863	0	1,595,863	3,191,726.00	1,595,863.00	0.00	1,595,863.00	3,191,726.00	1,595,863.00	1,595,863.00	100.00%	CONCLUIDO
2	Mantenimiento ; Reactivos para desinfección ; SUMINISTRO DE INSUMOS A BASE DE EPS CLEAM 90 (ALGUCIDA Y BACTERIOESTÁTICO), PARA EL PROCESO DE TRATAMIENTO DE ALGAS A UTILIZAR EN LA PLANTA POTABILIZADORA.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	455,782	228,391	0	228,391	455,369.60	5,660.65	0.00	449,708.95	455,369.60	5,660.65	449,708.95	99.69%	EN PROCESO
3	Mantenimiento ; Reactivos para desinfección ; SUMINISTRO DE INSUMOS A BASE DE EPS-480C (COAGULANTE FLOCULANTE, PARA EL PROCESO DE SEDIMENTACIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS A UTILIZAR EN LA PLANTA POTABILIZADORA.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	2,734,944	1,367,472	0	1,367,472	1,896,344.80	948,172.40	0.00	948,172.40	1,896,344.80	948,172.40	948,172.40	69.34%	EN PROCESO
4	Capacitación ; Cursos y/o talleres ; CAPACITACIÓN TÉCNICA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN, PLANTAS POTABILIZADORAS Y SECTORIZACIÓN	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	50,320	25,160	0	25,160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE
5	Capacitación ; Cursos y/o talleres ; CAPACITACIÓN TÉCNICA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO EN PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	50,320	25,160	0	25,160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE
6	Mantenimiento ; Líneas de conducción (Tuberías, piezas especiales, válvulas y equipo de control) ; CONSTRUCCIÓN DE 1200 METROS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 12" DE Ø EN PVC, PRIMERA ETAPA PROYECTO QUEJAS- EL CARMEN.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	940,000	470,000	0	470,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE
7	Mantenimiento ; Tanques de almacenamiento ; REHABILITACIÓN DEL TANQUE DE REGULACIÓN NO. 2 UBICADO EN LA COLONIA DEL CARMEN, REPARACIÓN, PREPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	500,000	250,000	0	250,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE
8	Mantenimiento ; Tanques de almacenamiento ; REHABILITACIÓN DE DOS TANQUES DE REGULACIÓN DE 100 METROS CÚBICOS CADA UNO, CONSISTE EN PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN ANTI CORROSIVA, BASE DE TANQUES Y ARREGLO DE LLEGADA Y SALIDA DE TANQUES PARA ZONA DE LOMAS DEL CARMEN	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	500,000	250,000	0	250,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE
9	Mantenimiento ; Líneas de conducción (Tuberías, piezas especiales, válvulas y equipo de control) ; CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO UNA VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN PARA LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA DE MILPILLAS.	TEPATITLÁN DE MORELOS	CAPILLA DE MILPILLAS	I-T	200,000	100,000	0	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE
10	Equipamiento y/o instrumentación ; Tanques de almacenamiento ; CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE REGULADOR Y PRESURIZADOR PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA RED DE LA LOCALIDAD DE CAPILLA DE MILPILLAS.	TEPATITLÁN DE MORELOS	CAPILLA DE MILPILLAS	I-T	350,000	175,000	0	175,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE
11	Sistema y/o Redes de Agua Potable ; Línea de conducción ; CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 2,500 METROS EN 6 PULGADAS DE Ø EN PVC, INCLUYE UNA VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN, DEL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN AL TANQUE REGULADOR UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA EN PEGUEROS.	TEPATITLÁN DE MORELOS	PEGUEROS	I-T	900,000	450,000	0	450,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE
12	Sistema y/o Redes de Agua Potable ; Línea de conducción ; CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 150 METROS DE 4 PULGADAS DE Ø EN PVC HIDRAULICO SOBRE LA CALLE UNIÓN ENTRE PROL. GONZALEZ GALLO Y CALLE ENRRAMADA.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	50,000	25,000	0	25,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE
13	Recolección y Conducción de Agua Residual y Reuso ; Red de Alcantarillado y Aterajes ; CONSTRUCCIÓN DE UNA LÍNEA DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 150 METROS DE 10 PULGADAS DE Ø EN PVC SERIE 25, SOBRE LA CALLE UNIÓN ENTRE PROL. GONZALEZ GALLO Y CALLE ENRRAMADA.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	215,000	107,500	0	107,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE
14	Equipamiento y/o instrumentación ; Estación de bombeo ; SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO, UNA DE RECIRCULACIÓN 25 HP TIPO TURBINA, UNA EN CARCAJO DE HUMUS DE 7.5 HP, UNA DE Lodos 5 HP, Y ADQUISICIÓN DE DOS MOTORREDUCTORES 1700 A 5 RPM PARA SEDIMENTADORES EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DENOMINADA LAGUNILLAS	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	300,000	150,000	0	150,000	26,715.98	13,357.98	0.00	13,357.98	26,715.98	13,357.98	13,357.98	8.91%	EN PROCESO
15	Rehabilitación y sustitución de Infraestructura Hidráulica ; Redes de Alcantarillado o Aterajes ; SUSTITUCIÓN DE UNA LÍNEA DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 124 METROS DE 10 PULGADAS DE Ø EN PVC SERIE 25, INCLUYE 23 DESCARGAS DOMICILIARIAS SOBRE LA CALLE GALEANA ENTRE CALLES RAMÓN GARCÍA Y CONSTITUCIÓN EN DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	200,000	100,000	0	100,000	116,245.56	58,122.78	0.00	116,245.56	116,245.56	58,122.78	116,245.56	58.12%	CONCLUIDO
RESUMEN GENERAL					10,639,092.00	5,319,546.00	0.00	5,319,546.00	5,686,401.92	2,621,176.81	0.00	3,123,347.89	5,686,401.92	2,621,176.81	3,123,347.89	53.45	

DIRECTOR GENERAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



ING. JORGE MALAGON DIAZ