

PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS

ACREDITACION TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016


ESTADO: JALISCO

denominacion o razon social : AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

R.F.C. ASM071115MU2

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2016

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIZACION		SITUACION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA			AVANCE TOTAL			FISICO PORCENTAJE TOTAL	OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO VII OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO VII OTROS	TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE		
1	Mejoramiento de Eficiencia de Infraestructura. POZO PARA POZO DE ENERGIA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO POZOS PROFUNDOS No. 123, 456, 789, 1011, 12 Y 13.	TEPATITLAN	TEPATITLAN DE MORELOS	I-T	3,572,424	1,786,212	0	1,786,212	2,558,063.06	0.00	0.00	2,558,063.06	2,558,063.06	0.00	2,558,063.06	74.41%	EN PROCESO
2	Mejoramiento de Eficiencia de Infraestructura. POZO PARA POZO DE ENERGIA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO POZOS PROFUNDOS No. 123, 456, 789, 1011, 12 Y 13.	TEPATITLAN	TEPATITLAN DE MORELOS	I-T	511,285	255,633	0	255,633	242,904.00	0.00	0.00	242,904.00	242,904.00	0.00	242,904.00	47.51%	EN PROCESO
3	Mejoramiento de Eficiencia de Infraestructura. POZO PARA POZO DE ENERGIA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO POZOS PROFUNDOS No. 123, 456, 789, 1011, 12 Y 13.	TEPATITLAN	TEPATITLAN DE MORELOS	I-T	3,061,159	1,530,580	0	1,530,580	662,128.00	0.00	0.00	662,128.00	662,128.00	0.00	662,128.00	21.63%	EN PROCESO
4	Mejoramiento de Eficiencia de Infraestructura. POZO PARA POZO DE ENERGIA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO POZOS PROFUNDOS No. 123, 456, 789, 1011, 12 Y 13.	TEPATITLAN	TEPATITLAN DE MORELOS	I-T	900,000	450,000	0	450,000	296,788.32	0.00	0.00	296,788.32	296,788.32	0.00	296,788.32	32.88%	EN PROCESO
5	Mejoramiento de Eficiencia de Infraestructura. POZO PARA POZO DE ENERGIA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO POZOS PROFUNDOS No. 123, 456, 789, 1011, 12 Y 13.	TEPATITLAN	TEPATITLAN DE MORELOS	I-T	1,800,000	900,000	0	900,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE
6	Mejoramiento de Eficiencia de Infraestructura. POZO PARA POZO DE ENERGIA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO POZOS PROFUNDOS No. 123, 456, 789, 1011, 12 Y 13.	TEPATITLAN	TEPATITLAN DE MORELOS	I-T	750,000	375,000	0	375,000	57,824.47	0.00	0.00	57,824.47	57,824.47	0.00	57,824.47	7.71%	EN PROCESO



TEPATITLAN, JALISCO

7	Otra de Captación subterránea, Pozo, REHABILITACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y MOTORES PARA LAS SIGUIENTES FUENTES PARA LAS ASISTENCIAS TEPATITLAN, POZO NO. 10 DE 300 HP, POZO NO. 13 MOTOR DE 75 HP POZO NO. 24 MOTOR DE 75 HP CAPILLA DE GUADALUPE POZO NO. 2 MOTOR DE 75 HP, LA REHABILITACIÓN DE MOTOR CONSISTE EN EMBOBINADO DE MOTOR Y RECTIFICADO DE ROTOR, JUEGO DE CHALACERA, CAMBIO DE SEGMENTOS, CAMBIAR PASTA DE DISCO, CAMBIAR SELLO MECANICO Y MAND DE OBRA ARA	TEPATITLAN	TEPATITLAN	1-T	500.000	250.000	0	250.000	406,765.82	0.00	0.00	406,765.82	406,765.82	0.00	406,765.82	81.35%	EN PROCESO
8	Lineas de distribución, Línea de distribución secundaria, CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIONES DEL ACUEDUCTO EN DIÁMETROS DE 14", 12" Y 10" EN PVC CLASE 10 CONVALS, REDES DE DISTRIBUCIÓN EN ANCHOS DE 10 METROS EN AV, ANCHOS DE 10 METROS EN TEPATITLAN, VALLE REAL CON 40 METROS DE LONGITUD, FRACCIONAMIENTO LOS ADOBES CON 40 METROS DE LONGITUD, FRACCIONAMIENTO LAS AGUILLAS CON 40 METROS DE LONGITUD Y AV, MATAMOROS CON 40 METROS DE LONGITUD	TEPATITLAN	TEPATITLAN	1-T	250.000	125.000	0	125.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE
9	Lineas de conducción, Línea de conducción, SUSTITUCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE 12" DE DIÁMETRO CLASE 10 DE 1000 METROS DE LONGITUD DEL POZO QUEBES PARA ABASTECER A LA COLONA DEL CARMEN, INCLUIVE FUERTAS ESPECIALES.	TEPATITLAN	TEPATITLAN	1-T	563.232	281.616	0	281.616	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE
RESUMEN GENERAL					11,905,080.00	5,954,040.00	0.00	5,954,040.00	4,324,473.67	0.00	0.00	4,324,473.67	4,324,473.67	0.00	4,324,473.67	36.32%	

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
 AGUA Y SANEAMIENTO
 DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

ING. FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE
 FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ING. JORGE MALAGON DIAZ

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFICO