

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS

**ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2020**

ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

R.F.C. ASM071115MU2

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE TOTAL				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)			FÍSICO (PORCENTAJE)	
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE		
1	Mejoramiento de Eficiencia Energética ; Consumo para Operación de infraestructura ; CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO: POZOS PROFUNDOS: NOS. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Y 13. ADEMÁS DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EL SALTO TEPATITLÁN.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	4,611,318	2,305,659	0	2,305,659	4,611,318.00	0.00	0.00	4,611,318.00	4,611,318.00	0.00	4,611,318.00	100.00%	CONCLUIDA
2	Mejoramiento de Eficiencia Mantenimiento ; Reactivos para desinfección ; SUMINISTRO DE INSUMO A BASE DE EPS CLEAN 90 (ALGUCIDA Y BACTERIOESTÁTICO), PARA EL PROCESO DE TRATAMIENTO DE ALGAS A UTILIZAR EN LA PLANTA POTABILIZADORA.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	695,068	347,534	0	347,534	695,068.00	0.00	0.00	695,068.00	695,068.00	0.00	695,068.00	100.00%	CONCLUIDA
3	Mejoramiento de Eficiencia Mantenimiento ; Reactivos para desinfección ; SUMINISTRO DE INSUMOS A BASE DE EPS-480C (COAGULANTE FLOCULANTE), PARA EL PROCESO DE SEDIMENTACIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS A UTILIZAR EN LA PLANTA POTABILIZADORA.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	1,505,982	752,991	0	752,991	1,505,982.00	0.00	0.00	1,505,982.00	1,505,982.00	0.00	1,505,982.00	100.00%	CONCLUIDA
4	Mejoramiento de Eficiencia Mantenimiento ; Reactivos para desinfección ; SUMINISTRO DE INSUMOS A BASE DE POLÍMERO CATIONICO(FLOCULANTE), PARA EL PROCESO DE SEPARACIÓN Y REMOCIÓN DE CONTAMINANTES Y CLARIFICACIÓN DEL AGUA UTILIZADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	711,618	355,809	0	355,809	602,012.16	0.00	0.00	602,012.16	602,012.16	0.00	602,012.16	84.60%	EN PROCESO
5	Mejoramiento de Eficiencia Mantenimiento ; Reactivos para desinfección ; SUMINISTRO DE INSUMOS A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA EL PROCESO DE DESINFECCIÓN DEL AGUA UTILIZADO EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS Y EN POZOS PROFUNDOS.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	1,698,650	849,325	0	849,325	1,219,959.82	0.00	0.00	1,219,959.82	1,219,959.82	0.00	1,219,959.82	71.82%	EN PROCESO
6	Mejoramiento de Eficiencia sistema Comercial ; Micromedidores ; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2,050 MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE DE 15MM. (1/2") DE DIÁMETRO DEL TIPO VELOCIDAD Y CHORRO MULTIPLE, CLASE METROLÓGICA B, CUERPO DE MATERIAL SINTÉTICO TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA QUE CUMPLA CON NSE	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	1,054,184	527,092	0	527,092	1,054,184.00	0.00	0.00	1,054,184.00	1,054,184.00	0.00	1,054,184.00	100.00%	CONCLUIDA
7	Mejorada Obra de captación subterránea; Pozo; SUSTITUCIÓN DE MOTORES PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN TEPATITLÁN: POZO NO. 1 MOTOR DE 40 HP PARA 8 LPS, POZO NO. 15 MOTOR DE 100 HP PARA 18 LPS, POZO NO. 20 MOTOR DE 100 HP PARA 12 LPS, POZO NO. 28 MOTOR DE 40 HP PARA 7 LPS, POZO NO. 37 MOTOR DE 30HP PARA 8 LPS, POZO NO. 49 MOTOR DE 40HP PARA 4 LPS,CAPILLA DE MILPILLAS: POZO NO. 3 MOTOR DE 25 HP PARA 14 LPS.	TEPATITLÁN DE MORELOS	CAPILLA DE MILPILLAS	I-T	420,000	210,000	0	210,000	325,765.86	0.00	0.00	325,765.86	325,765.86	0.00	325,765.86	77.56%	EN PROCESO
8	Mejorada Obra de captación subterránea; Pozo; SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN TEPATITLÁN: POZO NO. 43 MOTOR Y BOMBA DE 20 HP PARA 8 LPS, POZO NO. 61 MOTOR Y BOMBA DE 125HP PARA 19 LPS. TECOMATLÁN: POZO NO. 1 MOTOR Y BOMBA DE 40 HP PARA 14 LPS.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TECOMATLÁN	I-T	340,000	170,000	0	170,000	124,318.36	0.00	0.00	124,318.36	124,318.36	0.00	124,318.36	36.56%	EN PROCESO

23	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de Infraestructura ; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 'LAGUNILLAS' MOTOR DE 40 HP Y BOMBA TIPO TURBINA DE UN PASO A 440 VOLTS PARA CARCAMO DE ALIMENTACIÓN A BIOFILTROS, BOMBA DE 10 HP A 440 VOLTS PARA SISTEMA DE CLORACIÓN, BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 HP A 440 VOLTS PARA CARCAMO DE HUMUS. PTAR CAPILLA DE GUADALUPE: BOMBA DE 5 HP A 440 VOLTS.	TEPATITLAN DE MORELOS	CAPILLA DE GUADALUPE	I-T	267,000	133,500	0	133,500	43,512.00	0.00	0.00	43,512.00	43,512.00	0.00	43,512.00	16.30%	EN PROCESO
24	Rehabilitada Equipamiento ; Equipamiento de Infraestructura ; REHABILITACIÓN DE BRAZOS ROCIADORES DEL BIOFILTRO PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 'LAGUNILLAS' CONSISTE EN CAMBIOS DE VALEROS, TENSORES Y ESCALERA.	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	I-T	108,312	54,156	0	54,156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE
25	Rehabilitada Equipamiento ; Equipamiento ; REHABILITACIÓN DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO, DOS EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLES DE 30 HP A 440 VOLTS PARA ETAPA PRETRATAMIENTO Y UN EQUIPO DE BOMBEO DE 20 HP A 440 VOLTS PARA ALIMENTACIÓN A FILTROS. CONSISTE EN RE- ENBOBINADO, CAMBIO DE VALEROS, SELLOS, FLECHA, CUERPO DE TAZONES Y MANIOBRA DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN.	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	I-T	142,022	71,011	0	71,011	109,814.88	0.00	0.00	109,814.88	109,814.88	0.00	109,814.88	77.32%	EN PROCESO
26	Rehabilitada Equipamiento ; Equipamiento ; REHABILITACIÓN DEL PRIMER MODULO DEL SISTEMA DE GAS CLORO INLCUYE: SUSTITUCIÓN DE VALVULAS DE CABEZAL 3/4", CONEXIONES FLEXIBLES, VALVULA REGULADORA DE VACIO DE 500 PPD, PIERNA DE GOTEO PARA CILINDRO, YUGO DE CONEXIÓN DE CILINDRO, ADAPTADOR DE CONEXIÓN DE CILINDRO Y MANO DE OBRA PARA PTAR LAGUNILLAS.	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	I-T	135,720	67,860	0	67,860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE
27	Rehabilitada Equipamiento ; Equipamiento ; REHABILITACIÓN SISTEMA DE DIFUSIÓN DE AIRE EN ZANJA DE OXIDACIÓN CONSISTE EN: REEMPLAZO DE MEMBRANAS ROTAS INSTALACION DE MEMBRANAS NUEVAS CON REINACHES NUEVOS DE ACERO INOXIDABLE Y MANO DE OBRA EN PTAR UBICADA EN CAPILLA DE GUADALUPE.	TEPATITLAN DE MORELOS	CAPILLA DE GUADALUPE	I-T	120,000	60,000	0	60,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE
28	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de Infraestructura ; INSTALACIÓN DE SOPLADOR LOBLULAR DE 25 HP A 220 VOLTS CON CASETA DE ACUSTICA PARA EL REACTOR AEROBIO EQUIPOS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CEINJURE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	I-T	196,342	98,171	0	98,171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE
29	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de Infraestructura ; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BOMBAS LIDERAS DE 7.5 HP A 440 VOLTS PARA CARCAMO DE LODOS PRIMARIOS PTAR EN CAPILLA DE GUADALUPE.	TEPATITLAN DE MORELOS	CAPILLA DE GUADALUPE	I-T	143,132	71,566	0	71,566	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE
30	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de Infraestructura ; REHABILITACIÓN DE CUERPO DE BOMBA VERTICAL DE DOS PASOS PARA ALIMENTACIÓN A FILTROS, CONSISTE EN: CAMBIO DE BUJES, SEPARADORES NUEVOS, CAMBIO DE HULES A TAZONES, RECTIFICAR IMPULSORES, CAMBIO DE FLECHA Y COPLE ASTRIADO CON FLECHA PARA CADA EQUIPO RESPECTIVAMENTE.	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	I-T	12,900	6,450	0	6,450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE
RESUMEN GENERAL					15,371,064.00	7,685,532.00	0.00	7,685,532.00	11,338,419.20	0.00	0.00	11,338,419.20	11,338,419.20	0.00	11,338,419.20	73.76%	

ING. ARTEMIO ACEVES CASILLAS
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ING. OSCAR GUTIERREZ SANTANA